



IV koneiden haalusta.



Juki ja Arttu asentaa tukirautoja IV konehuoneen kattoon.

Vesikaton pohjahuovat on paistettu jo kiinni kattoon ja pintahuopaakin on asennettu yli puolet.



Tulevat työvaiheet: (viikolla 10-11)

- Sääsuojan siirto.
- WC tilojen tasoitukset ja vesieristykset.
- Kosteiden tilojen lattiavalut.
- Pintatyöt toimistohuoneet.

 **PS-RAKENNUS OY**

Marko Konola
puh 040 6434141