



Pesuhuoneen ja saunan lattiavalut tehty. Seinien tasoitukset käynnissä.



Pohjakerroksen maanvaraisen laatan tiivistyksen työnalla.



Seinätasoitukset tehty.

Tulevat työvaiheet: (viikolla 14-15)

- Sääsuojan siirto
- Lattiatasoitukset. (plaano)
- Pintatyöt toimistohuoneet.
- Kosteiden tilojen seinätasoitukset.
- Kosteidentilojen seinien vesieristykset.

 **PS-RAKENNUS OY**

Marko Konola
puh 040 6434141