

1.11.2024

Koulumäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 45/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Liikuntasalin alakattotyöt (runko)
- 1.krs loput IV-asennukset
- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- IVKH tekniikkalevyjen asennus
- 1.krs loput IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- Korkean aulan maalaustyöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs IV-asennukset

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

-

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Valmistuneet työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet:
 - Lukitus- ja heloitusasennukset
 - Varusteasennukset
 - Kaluste- ja laiteasennukset
 - Välioviasennukset
 - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset
 - Sisä- ja ulkopuolen käsijohdeasennukset
 - Ikkunoiden pesut
- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.







K V





