

20.12.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 51/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs loput IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja lista-asennukset (liikuntasali)
- 1.-2.krs alakattojen ummistus
- 2.krs liukulasiovien asennus

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Aulan portaiden puurakenteet
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs IV-päätelaiteasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Aulan lasikaideasennukset
- Sisäikkunoiden asennus loppuun
- 1.krs käytävän laatoitustyöt
- 2.krs liukulasiovien asennus

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset loppuun
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

### Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet (suluissa kokonaisvalmiusprosentti):
  - Lukitus- ja heloitusasennukset (90 %)
  - Varusteasennukset (96 %)
  - Välioviasennukset (96 %)
  - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (75 %)
  - Kaideasennukset (84 %)
  - Alakattotyöt ja seinäverhoilut (88 %)
  - Toimintakoesiivoukset (~80 %)
  - Kaluste- ja laiteasennukset (~90 %)
  - Maalauksen korjauskierrokset (~50 %)
  - IV-päätelaiteasennukset (~75 %)
  - Sähkö- ja putkitöiden mittaukset (~95 %)
- Koulunmäenkatu avataan muulle liikenteelle helmikuun 2025 aikana.

*Toivotamme rauhallista joulun aikaa  
sekä onnellista uutta vuotta 2025!*

