

19.1.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 3/2024



-Väliseinäasennukset etenevät, 1.krs lohko 2. Valais-
tuksen uudelleenreitittäminen menossa.



-Pintabetonilattioita aloitettu verkottamaan ja valu tä-
nään perjantaina, 2.krs lohko 1.



-Pintabetonilattioita aloitettu verkottamaan, 2.krs lohko
2.



-Sääsuoja asennettu lohkolle 1, viikon 3 aikana. Höy-
rynsulku ja ristikkoasennus seuraa perästä.

19.1.2024

Tapaukumat viikolla 3/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maataytöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- Vesikaton tukirautojen palosuojaus
- 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten asennukset
- Liikuntasalin radonkermieristys

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs lattiaraudoitukset (liikuntasali)
- Vesikaton höyrynsulku
- Ristikoiden asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs lattiaraudoitukset (pesu- ja pukuhuonetilat)
- 1.krs lattiavalu (pesu- ja pukuhuonetilat)
- 2.krs pintalaattojen raudoitukset
- 2.krs pintalaatan valu
- Sääsuojaan asennukset
- Liikuntasalin maan sulatus
- Vesikaton kuorielementit

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs väliseinäasennukset
- 1.krs sementtiliimojen poistot
- 2.krs pintalaattojen raudoitukset
- 3.krs seinäelementit
- 3.krs (katto) holviraudoitukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Sääsuojaan asennukset
- 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten asennukset
- 3.krs (katto) holvivalu

Valmistuneet työvaiheet:

- 3.krs (katto) onteloasennukset

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maataytöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus
- 1.krs maan sulatus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs seinäelementtien asennus
- 2.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Pakkanen viivästännyt osan työvaiheista viikolla

