

8.12.2023

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 49/2023



8.12.2023

Tapahtumat viikolla 49/2023

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- 1.krs lämmöneristäminen
- 1.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs holviraudoitukset
- VSS valuvaihteet

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs seinäasennukset
- 2.krs holvivalu
- 2.krs lämmöneristäminen

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs onteloasennukset
- 1.krs seinäelementtien asennus

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- Radonkermin asennus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs alapohjan valuvaihteet

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs lämmöneristäminen
- 2.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus
- 3.krs holviraudoitukset
- 3.krs holvivalu

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- Sokkeliasennukset
- Pilariasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Työmaa etenee aikataulun mukaisesti
- Koulumäentie katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa

