

9.2.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 6/2024



-Lohkon 3 maatyöt kutakuinkin tehty. Alapohjan raudoitus- ja valutyöt seuraavat perästä.



-Lohkolla 1, liikuntasali. Palloiluseinien teko aloitettu.



-Puurakennetyöt jatkuvat kovaa vauhtia lohkolla 1. IV-asennustyöt aloitettu limittäin ja vesikatetyöt seuraavat perästä.



-Lohkon 2 sääsuoja asennettuna viikon 6 aikana.

Tapahumat viikolla 6/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton höyrynsulku
- Sähkötyöt
- Työmaan vesilinjan asennukset
- 1.krs sementtiliimojen poistot
- 1.krs väliseinäsennukset
- 1.krs kevyet väliseinät
- Ullakon IV-asennukset ja eristykset
- Liikuntasali pölynsidontamaalaus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs kevyet väliseinät
- Vesikaton pellitystyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs väliseinäsennukset
- 1.krs sementtiliimojen poistot
- 3.krs teräsrunkoasennus
- Säätösuojan asennukset
- Sähkötyöt
- Työmaan vesilinjan asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 3.krs Paroc-runkoasennus
- 3.krs IVKH lattiaraudoitukset
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton höyrynsulku

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maataytöt
- Sähkötyöt
- Työmaan vesilinjan asennukset
- 1.krs alapohjan raudoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Säätösuojan asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs vesikaton kuorien asennus
- Sisäpuoliset viemäriinjat

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Pakkanen viivästännyt osan työvaiheista viikolla

