

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote

Viikko 14

2.4.2026

Työmaalla käynnissä sähköasennukset ja rakennustyöt. LVI- ja IV-asennukset jatkuvat viikolla 15. Tällä viikolla työmaalla on aloitettu vesikatolle tulevien ilmalämpöpumppujen telineen rakentaminen. Tiilikaton läpivientikappaleet on asennettu paikalleen katolle. Lisäksi on tehty listoitustöitä, kipsilevyjen tasoitusta ja lattiamaalauksia.



Lautalattiaa valmiina maalattavaksi toisen kerroksen näyttelytilassa.



Pistorasioita asennettuna valmiiksi maalatulla lattialla. Seuraavana jalkalistojen asennusta.



Koristeellisen kattofriisin asennusta eteisaulaan. Friisi on valettu kipsistä.



Sähkökaappi on koteloitu kipsilevyllä, tasoitettu ja pohjamaalattu. Katossa reikä tarkastusluukku varten.



Tekniikkakotelo tasoitettuna ja pohjamaalia vailla.



Valaisimia on asennettu kattoon.