

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote

Viikko 16

21.4.2026

Työmaalla käynnissä sähkö-, LVI- ja IV-asennukset sekä rakennustyöt. Tällä viikolla on asenneltu jalkalistoja, maalailtu viimeisiä lattiaita sekä tehty muita pienempiä rakennustöitä. Sähköasennukset ovat myös olleet käynnissä työmaalla.



Vene on siirretty pois viimeisen lattian maalaamisen tieltä.



Viimeinen lautalattia on maalattuna. Seuraavaksi jalkalistojen asennusta.



Jalkalistoja asennettuna 3. kerroksessa. Tiloihin tulee vanhanmallinen korkea puinen jalkalista.



Ovien pieliin on asennettu jalkalistoituksen yhteydessä samanlaiset palikat jalka- ja ovilistan väliin, kuin oli aikaisemminkin ennen remonttia.



Lokero- ja pukukaapit on toimitettu työmaalle.