

Viikot 23-25

Itse fyysinen rakennustyömaa on ollut viikot 23-25 hiljainen, mutta taustalla on tehty urakoihin liittyviä neuvotteluja, tarkennusmittauksia ja soviteltu urakoitsijoiden heinäkuun aikatauluja yhteen.

- Pääkatsomorakennuksen saneerauksesta on pyydetty uusi kustannusarviointi suunnittelun pohjaksi. Arviointi on saatu ja elo-syyskuun aikana asian etenemisestä tehdään esityksiä.
- Pinnoiteurakoitsija on valittu.
- Sadevesikourujen tekijöiden ja asfaltointitöiden tekijöiden kanssa on pidetty työmaapalaveri.

Tulossa lähiviikkoina

- Juhannuksen jälkeisellä viikolla alueella pyörii jälleen mittamiehiä.
- Näkyvimmit työt alueella jatkuvat heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Silloin juoksuradan pohjan karkein maa-aines kuoritaan pois ja tilalle tuodaan hienojakoisempaa ainesta.
- Heinäkuussa tehdään kaksi kriittistä työvaihetta: sadevesikourujen liukuvalu sekä asfaltointi
- Elokuussa on vuorossa on itse pinnoituksen tekeminen

